



## ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai, tel. (8 41) 59 63 00, faks. (8 41) 52 41 16, el. p. [meras@siauliai.lt](mailto:meras@siauliai.lt)

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
Į 2021-09-07 Nr. S2-2674

Kopija  
VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai

### **DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINĖS ĮSTAIGOS „SAULĖ“ AKTUALIZAVIMO, SIEKIANT UŽTIKRINTI ŠIAULIŲ REGIONO AUKŠTO LYGMENS KULTŪROS PASLAUGŲ POREIKIUS**

2019 m. birželio 17 d. Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ pasirašė sutartį su Centrine projektų valdymo agentūra Nr. 07.1.1–CPVA-K-306-04-004 dėl projekto „Šiaulių miesto savivaldybės BĮ koncertinės įstaigos „Saulė“ infrastruktūros modernizavimas ir išplėtimas, pritaikant ją visuomeniniams poreikiams“ (toliau – Projektas) įgyvendinimo. 2021 m. rugsėjo mėnesį buvo pasirašytas sutarties pakeitimas, kuriame nurodyta, kad Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos terminas 2022 m. gegužės 31 d., o veiklos Nr. 1.1 „Rekonstrukcijos ir priestato statybos darbai koncertinėje įstaigoje „Saulė“ baigimo vykdyti terminas – 2021 metų lapkritis.

Šiaulių miesto savivaldybė nėra tiesioginė Projekto vykdytoja ar partnerė, tačiau yra Projekto vykdytojo steigėja ir Projekto bendroji finansuotoja, todėl aktyviai dalyvauja įgyvendinant Projektą ir stebi bei valdo rizikas.

Įvertinę situaciją, informuojame, kad vykdant darbus pagal koncertinės įstaigos „Saulė“ ir UAB „Versina“ rangos sutartį Nr. 89 (2.5.) nustatyta techninio projekto klaidų ir trūkumų, dėl kurių prireikė atlikti šiuos darbų keitimus ir papildomus darbus:

1. Atsižvelgiant į akustikos specialistų išvadas ir rekomendacijas, iškilo būtinybė papildyti techninį projektą ir atlikti konstrukcinius darbus, kad statinio lauko ir vidaus atitvaros atitiktų garso pralaidumo parametrus.

2. Pagal konstrukcinę dalį atliekant scenos praplėtimo darbus, buvo demontuota salės galinė siena ir ant jos esama šildymo sistema. Šildymo sistemos demontavimo metu nustatyta, kad seni, neekonomiški radiatoriai ir metaliniai vamzdynai visiškai susidėvėję arba užsikimšę. Buvo priimtas sprendimas papildyti vėdinimo projektą ir jame numatyti patalpų (salės) šildymą oru. Papildant vėdinimo sistemos projektą, buvo naujai įtrauktas ir salės vėsinimas, kurio pradiniam techniniame projekte nebuvo numatyta.

3. Darbų metu įvertinus elektros poreikį naujai scenos apšvietimo ir garso įrangai, atsirado būtinybė atlikti papildomus elektrotechnikos darbus: įrengti papildomų dalių įvadus ir nutiesti

elektros perdavimo tinklus iki naujai statomo scenos priestato. Šitie poreikiai ir darbai taip pat nebuvo numatyti techniniame projekte.

Dėl minėtų priežasčių ir aplinkybių prašome leisti pratęsti veiklos Nr. 1.1 „Rekonstrukcijos ir priestato statybos darbai koncertinėje įstaigoje „Saulė“ įgyvendinimo terminą iki 2022 m. gegužės 1 d.

Pažymime, kad veiklos Nr. 1.1 „Rekonstrukcijos ir priestato statybos darbai koncertinėje įstaigoje „Saulė“ įgyvendinimo termino pratęsimas neturės neigiamos įtakos Projekto įgyvendinimui, jo terminui ir rezultatams. Priešingai, bus išspręstos anksčiau neidentifikuotos klaidos bei trūkumai ir bus tinkamai atlikta kultūros objekto rekonstrukcija.

Susipažinę su Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2021-09-07 raštu Nr. S2-2674, patiksliname, kad bendrojo finansavimo lėšų (0,75 mln. eurų) akustiniams salės sprendiniams įgyvendinti prašoma ne iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, bet iš valstybės biudžeto lėšų ar kitų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai žinomų finansavimo šaltinių.

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ – viena svarbiausių profesionaliojo scenos meno muzikos srityje puoselėtojų ne tik Šiaulių mieste, bet ir visame Šiaulių regione. Tai viena didžiausių kultūrinių, koncertinių veiklų organizatorių Šiaurės Lietuvoje.

Siekiant viešuosius išteklius, t. y. Projekto Nr. 07.1.1-CPVA-K-306-04-004 lėšas, naudoti racionaliai ir maksimaliai efektyviai, gauti didžiausią naudą ir užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, būtina nedelsiant inicijuoti salės akustikos sprendinių projekto įgyvendinimą, kad koncertinėje įstaigoje galėtų būti teikiamos aukštos meninės raiškos ir vertės paslaugos viso Šiaulių regiono gyventojams. Tik atlikti papildomi akustikos sprendinių įdiegimo projekto darbai, kurių preliminari vertė siekia 1,5 mln. eurų, sukurs geras akustines sąlygas tiek įgarsintos, tiek neįgarsintos muzikos ar teatro pasirodymams, kuriems reikalinga gera kalbos raiška.

Šiaulių miesto savivaldybei 1,5 mln. eurų našta, įvertinus skolinimosi galimybes ir turimus finansinius išsipareigojimus, yra nepakeliama.

Kviečiame Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją bendradarbiauti kooperuojant lėšas ir taip užtikrinant regioninės politikos, skirtos kultūriniais poreikiams tenkinti, įgyvendinimą.

*Dėl šiame rašte nurodytų priežasčių prašome Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2022 metais skirti 50 proc. (750 tūkst. eurų) trūkstamų lėšų, kurios leistų tinkamai užbaigti objektą ir įgyvendinti būtinius akustikos sprendinius.*

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai nesutikus bendradarbiauti ir skirti 50 proc. reikiamų lėšų, Šiaulių miesto savivaldybė neinicijuos viešųjų pirkimų procedūrą akustiniams sprendiniams įrengti.